

Отчет об исполнении инвестиционной программы, ПАО "Ставропольэнергобыт" за 3 квартал 2022 года

Утверждено
Генеральный директор ПАО
"Ставропольэнергобыт"
А. Г. Дюнов

(подпись)
" " 2022 года
М.П.

| № № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования, млн.руб. без НДС | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей | | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** | | | | Причины отклонений |
|-----|--|------------------------------------|--|----------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|---|------|--|------|--|----------------|----------|---|--|--------------------|
| | | | Всего 2022г. | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам заключенных договоров | |
| | ВСЕГО | 0,0 | 137,1 | 5,79 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 41,5 | 5,79 | 95,59 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 5,79 | 5,79 | 131,3 | -131,3 | -95,78% | н/д | н/д | н/д |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | н/д | н/д |
| 1.1 | Энергообережение и повышение энергетической эффективности | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | Создание систем противопожарной и релейной автоматики | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | н/д | н/д |
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | н/д | н/д |
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Новое строительство | 0,0 | 137,1 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 5,79 | 95,59 | 0,00 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 131,3 | -131,3 | -95,78% | н/д | н/д | н/д |
| 2.1 | Энергообережение и повышение энергетической эффективности | 0,0 | 137,1 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 5,79 | 95,59 | 0,00 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 131,3 | -131,3 | -95,78% | н/д | н/д | н/д |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинского участка СМО | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,24 | -19,24 | -100,00% | н/д | -19,24 | н/д |
| 2 | Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьского участка СМО | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | -9,12 | -100,00% | н/д | -9,12 | н/д |
| 3 | Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промысла СМО | 0,00 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | -17,33 | -100,00% | н/д | -17,33 | н/д |
| 4 | Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленного участка СМО | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | -12,24 | -100,00% | н/д | -12,24 | н/д |
| 5 | Дооборудование ИСУЭ в МКД Невинномысского участка СМО | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | -0,60 | -100,00% | н/д | -0,60 | н/д |
| 6 | Дооборудование ИСУЭ в МКД Городского участка г. Георгиевска ЦМО | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | -10,60 | -100,00% | н/д | -10,60 | н/д |
| 7 | Дооборудование ИСУЭ в МКД Бессонгуковского участка ЦМО | 0,00 | 22,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,39 | -22,39 | -100,00% | н/д | -22,39 | н/д |
| 8 | Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводского участка ЦМО | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | -25,20 | -100,00% | н/д | -25,20 | н/д |
| 9 | Дооборудование ИСУЭ в МКД Предгорного участка ЦМО | 0,00 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,77 | -5,77 | -100,00% | н/д | -5,77 | н/д |
| 10 | Дооборудование ИСУЭ в МКД Минераловодского участка ЦМО | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | -3,75 | -100,00% | н/д | -3,75 | н/д |
| 11 | Монтаж ИСУЭ в МКД Новоселицкого участка ЦМО | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | -2,93 | -100,00% | н/д | -2,93 | н/д |
| 12 | Дооборудование ИСУЭ в МКД Зеленокумского участка ЦМО | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -0,46 | -100,00% | н/д | -0,46 | н/д |
| 13 | Дооборудование ИСУЭ в МКД Георгиевского участка ЦМО | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | -1,01 | -100,00% | н/д | -1,01 | н/д |
| 14 | Монтаж ИСУЭ в МКД Курсавского участка ЦМО | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | -0,67 | -100,00% | н/д | -0,67 | н/д |
| 15 | Дооборудование ИСУЭ в МКД Новоалександровского участка СвМО | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | 0,00 | н/д |
| 16 | Дооборудование ИСУЭ в МКД Труновского участка СвМО | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | 0,00 | н/д |
| 17 | Монтаж ИСУЭ в МКД Ленокумского участка СвМО | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | 0,00 | н/д |
| 18 | Дооборудование ИСУЭ в МКД Изобильненского участка СвМО | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | 0,00 | н/д |

| № № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования, млн.руб. без НДС | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей | | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** | | | | Причины отклонений |
|-----|--|------------------------------------|--|----------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|--|--|--|------|--|----------------|-------|---------------------|------|--------------------|
| | | | Всего 2022г. | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Дооборудование ИСУЭ в МКД Ипатовского участка СаМО | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | нд | 0,00 | нд |
| | ПО ИСУЭ, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Неисключительное право на ПО "Пирамида 2.0 Портал Потребителя" | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | нд | 0,00 | нд |
| 2.2 | Прочее новое строительство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | нд | 0 | нд |
| | Справочные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | нд | 0 | нд |
| | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | нд | 0 | нд |

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2022 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО
"Ставропольэнергобыт"
А. Г. Динюа

_____ (подпись)
_____ 2022 года
М.П.

[illegible]

С разделением объектов на ТК, ВЛ и КЛ с указанным уровнем напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2022 года, млн. рублей

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзиов

(подпись)
" ____ " _____ 20 22 года
М.П.

| № № | Источник финансирования | Объем финансирования [2022 год]. | | | | | | | | | | Причины отклонений |
|----------|--|----------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| | | 2022 год | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | |
| | | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | Собственные средства | 137,10 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 5,79 | 95,59 | 0,00 | нд |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 120,00 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 5,79 | 95,59 | 0,00 | нд |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 120,00 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 5,79 | 95,59 | 0,00 | нд |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.2. | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.3. | Возврат НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 2.1. | Кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 2.2. | Облигационные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 2.3. | Займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 2.6. | Использование лизинга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| | ВСЕГО источников финансирования | 137,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 5,79 | 95,59 | 0,00 | нд |
| | для ОГК/ТГК, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| | ДПМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| | вне ДПМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2022 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт" А.
Г. Дзюв

(подпись)
" ____ " _____ 20 22 года
М.П.

| № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | | | | | | | | | | Вывод мощностей | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
| | | план * | | | | | факт | | | | | план * | | | | | факт | | | | |
| | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | |
| | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | Не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Форма представления показателей финансовой отчетности ПАО "Ставропольэнергосбыт" (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [3 квартал 2022 года/ 2021 год]

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзиов

(подпись)
" ____ " _____ 20 22 года
М.П.

| Наименование показателя | | |
|---|---|---|
| ПАО "Ставропольэнергосбыт" | на конец 3 квартала 2022 года /за 2022 год, млн. руб. | на конец 3 квартала 2021 года/ за 2021 год, млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Выручка | 15 963,97 | 15 285,53 |
| Чистая прибыль | 306,57 | 138,90 |
| Направления распределения чистой прибыли: | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды | 20,66 | 15,28 |
| другое (расшифровать) | 0,00 | 0,00 |
| EBITDA | 513,98 | 257,26 |
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 1 550,69 | 1 608,33 |
| покупатели и заказчики | 1 426,99 | 1 451,78 |
| авансы выданные | 14,32 | 19,85 |
| Собственный капитал | 1 327,76 | 915,65 |
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 609,93 | 817,22 |
| кредиты | 0,00 | 300,00 |
| облигационные займы | 0,00 | 0,00 |
| займы организаций | 500,00 | 500,00 |
| прочее | 109,93 | 17,22 |
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 1 539,59 | 1 712,33 |
| кредиты и займы* | 66,24 | 284,84 |
| кредиторская задолженность, в т.ч.: | 1 473,36 | 1 427,49 |
| по строительству | 0,00 | 0,00 |
| по ремонтам | 0,00 | 0,00 |
| по поставкам топлива | 0,00 | 0,00 |
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | 79,05 | 68,60 |
| Оценка обеспеченности инвестиционных программ | | |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 164,52 | 35,11 |
| Профинансировано на отчетную дату | 82,40 | 0,74 |
| Обеспеченность источниками финансирования | 50,09% | 2,12% |
| Дефицит финансирования | 0,00 | 0,00 |
| Оценка кредитного потенциала | | |
| Собственная оценка кредитного потенциала: | 0,00 | 0,00 |
| на 2010 г. | 0,00 | 0,00 |
| на период 2010 - 2012 гг. | 0,00 | 0,00 |
| Пояснения по расчету кредитного потенциала | 0,00 | 0,00 |

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Отчет о техническом состоянии объекта ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2022 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО
"Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзюнов

(подпись)
" ____ " _____ 2022 года
М.П.

[illegible]

